



电气内部周会会议纪要

W24 (2026.6.8-6.14)

会议日期： 2026-06-11 会议地点： Teams线上会议 主持人： 张海龙

参与人员： 徐斌、关雪丹、张海龙、刘金山、吴忠明、梁志强、李燊、何锦仪 密级： 内部公开



本周会议内容

序号	议题内容（含详细说明）	负责人	完成时间	状态
1	★ 议题一：上周任务闭环回顾 工时填报规则发布与闭环跟踪 围绕上周工时填报问题进行闭环回顾，规则文档已基本完成，计划周五前发布。后续需完成内部宣贯，并检查执行是否统一到位。	关雪丹、刘金山、各团队负责人	本周五前	● 进行中
2	👥 议题二：组织人才 - 招聘工作 招聘推进与缺口补齐 当前考勤制岗位和物流方向仍有缺口，需继续与 HR 对齐画像，提升招聘质量和速度，并跟踪已入职及待入职情况。	各团队负责人	持续跟进	● 进行中
3	👥 议题二：组织人才 - 能力建设 KPI 拆解与能力建设目标校准 年度考核需同时覆盖业务贡献与能力建设。目标需按阶段拆解，避免全部压到年底，并突出新增或升级内容。	各团队负责人	本周五前	● 进行中
4	🔒 议题三：机制流程/质量合规 供应商能力与 KT 评估复盘 当前项目风险总体可控，但后续需要重点复盘供应商核心工艺控制能力，并将关键控制点纳入前置评估标准。	相关团队负责人	后续项目导入前	● 进行中
5	🏢 议题四：具体业务 - 已有项目评审 SMY 项目角色与资源投入梳理 围绕 SMY 项目三条线定位进行了梳理。当前项目尚未完全锁定，需先按已明确部分预留关键资源，并继续核查 RFQ 内容完整性。	关雪丹、刘金山	持续跟进	● 进行中
6	🏢 议题四：具体业务 - 已有项目评审 沧州二海目星装配段监造前置介入 已开始对海目星虚拟调试和现场进展进行跟踪。后续监造需前移至通电前，并同步做好视频跟踪、关键物料留痕和经验沉淀。	吴忠明、张海龙	持续跟进	● 进行中
7	🏢 议题四：具体业务 - 已有项目评审 宜昌项目与沧州二风险跟进 宜昌项目整体推进正常，主要风险集中在物流节奏与供应商物料准备。沧州二仍需持续关注装配监造、程序一致性及物流协同风险。	关雪丹、张海龙、吴忠明	持续跟进	● 进行中
8	🏢 议题四：具体业务 - 新项目分析与立项 海外项目资源盘点与补位安排 海外项目资源优先保障艾德玛团队。后续需更新下半年人力盘点表，明确撤回、补位、签证和招聘联动节奏。	梁志强、关雪丹	本周内启动	● 进行中
9	🏢 议题四：具体业务 - 已有项目评审 CRA 认证专题报告 CRA 认证专题报告计划于 6 月 30 日前输出。	李燊	2026-06-30前	● 进行中



会议决议项

- 1. 工时填报规则于本周五前发布，并由各团队完成内部宣贯。
- 2. SMY 项目三条线角色与资源投入继续梳理。
- 3. 沧州二海目星装配段监造持续前置介入，做好过程留痕与经验沉淀。
- 4. 供应商评估复盘和项目台账完整性纳入常态化执行。

📌 下一步行动计划

序号	行动计划	负责人	完成时间
1	发布工时填报规则文档并完成团队宣贯。	关雪丹、刘金山、各团队负责人	本周五前
2	继续梳理 SMY 项目角色边界、资源预留逻辑及 RFQ 完整性。	关雪丹、刘金山	持续跟进
3	完善沧州二海目星装配段监造动作并推进前置介入。	吴忠明、张海龙	持续跟进
4	更新海外及国内项目人力盘点表，明确撤回与补位节奏。	梁志强、关雪丹	本周内启动

⚠️ 重点关注风险与待升级项

风险项	影响范围	风险等级	缓解动作
海目星装配段监造不足及装配物料、调试节奏衔接风险	沧州二项目交付与调试周期	🔴 高	前移监造节点，落实关键物料留痕和现场复盘
招聘质量与速度不足，存在人头冻结风险	团队编制补齐与下半年资源保障	🟡 中	继续与 HR 对齐画像，尽快推进候选人转化
海外项目撤回与国内补位节奏未完全固化	海外项目与国内项目资源平衡	🟢 低	更新人力盘点表，按月份明确撤回、替补与招聘联动计划